

Акт
плановой камеральной проверки (далее – контрольное мероприятие)
в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении «Волгоградская
школа-интернат «Созвездие» (ГБОУ «Созвездие») (далее – объект контроля,
ГБОУ «Созвездие», Учреждение)

г. Волгоград

«06» мая 2024 года

Контрольное мероприятие проведено на основании приказа комитета финансов Волгоградской области от 18.03.2024 № 49 «О проведении контрольного мероприятия» во исполнение подпункта 5.5 пункта 5 плана проведения контрольных мероприятий внутреннего государственного финансового контроля комитета финансов Волгоградской области на 2024 год, утвержденного приказом комитета финансов Волгоградской области от 29 декабря 2023 г. № 439 «Об утверждении плана проведения контрольных мероприятий внутреннего государственного финансового контроля комитета финансов Волгоградской области на 2024 год».

Тема плановой камеральной проверки: проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения нужд Волгоградской области в соответствии с пунктом 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части определенных государственных контрактов (контракт от 03.04.2023 № 2003, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «ПрофСтрой», (реестровый номер контракта 2344390773123000005).

Проверяемый период 2023 год.

Плановая камеральная проверка проведена старшим консультантом отдела внутреннего государственного финансового контроля контрольного управления комитета финансов Волгоградской области С.А. Зинченко.

При проведении контрольного мероприятия старшим консультантом отдела внутреннего государственного финансового контроля контрольного управления комитета финансов Волгоградской области Зинченко Светланой Александровной в срок с 01.04.2024 по 12.04.2024 проведены контрольные действия по документальному изучению в отношении финансовых, бухгалтерских документов, об осуществлении закупки товаров для обеспечения государственных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля, данных единой информационной системы в сфере закупок (сайт www.zakupki.gov.ru, далее – ЕИС), в рамках исполнения контракта от 03.04.2023 № 2003, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «ПрофСтрой», (реестровый номер контракта 2344390773123000005).

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления, составил 10 рабочих дней с 01.04.2024 по 12.04.2024.

Общие сведения об объекте контроля.

Полное наименование: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Волгоградская школа-интернат «Созвездие». Сокращенное наименование: ГБОУ «Созвездие».

Местонахождение и юридический адрес 400081, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Большая, 17. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3443907731.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023402981205.

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса – 182Z3744.

Функции и полномочия учредителя Учреждения (ведомственная принадлежность и вышестоящая организация) осуществляет комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. Юридический адрес и местонахождение: 400074, г. Волгоград, ул. Огарева, 6. Телефон: (8442) 30-86-00.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Учреждению в проверяемом периоде и на момент проверки в комитете финансов Волгоградской области открыты лицевые счета № 21523Z37440, № 20523Z37440.

В проверяемом периоде и на момент проведения проверки право подписи денежных и расчетных документов Учреждения имели:

первой подписи: директор Кобзева Татьяна Геронимовна,

второй подписи: главный бухгалтер Суслина Татьяна Валерьевна.

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

1. Общие сведения об объекте контроля.

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло свою деятельность на основании Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Волгоградская школа-интернат «Созвездие» утвержденного приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 07.11.2017 (с изменениями от 30.01.2018 № 80, 06.08.2018 № 759, 17.07.2020 № 416, 05.10.2022 № 688, 14.06.2023 № 516, 28.11.2023 № 1017) (далее – Устав).

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

Предметом деятельности Учреждения является деятельность по реализации основных образовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ.

Основными целями Учреждения является:

- содействие формированию личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);

- содействие становлению и формированию личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению);

- содействие дальнейшему становлению и формированию личности обучающегося, развитию интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формированию навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовке обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности;

- формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация свободного времени обучающихся, воспитанников, обеспечение их адаптации к жизни в обществе, содействие профессиональной ориентации.

Положение о контрактном управляющем утверждено директором Учреждения 29.12.2016. Приказами директора Учреждения от 23.04.2019 № 166 и от 01.06.2023 № 191 определены функциональные обязанности и полномочия контрактного управляющего.

Приказом директора Учреждения от 07.05.2018 № 38/лс на должность специалиста по закупкам принята Леонова Ольга Юрьевна, которая приказом от 07.05.2018 № 118 назначена контрактным управляющим, приказом от 01.06.2023 № 85/лс переведена на должность контрактного управляющего.

По запросу о предоставлении документов от 18.03.2024 № 06-06-01-35/1931 документы к проверке представлены 29.03.2024 (вх. № 06/5610).

2. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В соответствии с положениями части 1 статьи 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) установлено, что в целях Закона № 44-ФЗ обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей 19 и 22 Закона № 44-ФЗ.

Положениями части 1 статьи 19 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что под нормированием в сфере закупок понимается установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, за исключением казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ).

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона № 44-ФЗ, под требованиями к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам понимаются требования к количеству, потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным характеристикам товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить государственные и муниципальные нужды, но не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно части 5 статьи 19 Закона № 44-ФЗ государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы, определенные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимые учреждения науки, образования, культуры и здравоохранения на основании правил нормирования, установленных в соответствии с частью 4 настоящей статьи, утверждают требования к закупаемым ими, их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных учреждений.

Приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 14.06.2019 № 470 (с изменениями от 27.03.2020 № 238) утверждены нормативные затраты на обеспечение функций комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области и подведомственных ему государственных казенных учреждений Волгоградской области. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки комитета и государственного казенного учреждения,

Приказом от 14.06.2019 № 470 не предусмотрены нормативные затраты на проведение текущего ремонта помещений.

Проверкой соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Закона № 44-ФЗ, нарушений не установлено.

3. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) и в предусмотренных Законом № 44-ФЗ случаях цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:

- 1) метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
- 2) нормативного метода;

- 3) тарифного метода;
- 4) проектно-сметного метода;
- 5) затратного метода.

Случаи применения проектно-сметного метода определены частью 9 статьи 22 Закона № 44-ФЗ, а именно на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

В соответствии с частью 9.1 статьи 22 Закона № 44-ФЗ проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании НМЦК, на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.

Обоснование НМЦК сформировано ГБОУ «Созвездие» проектно-сметным методом на основании локального сметного расчета (локальная смета). Локальный сметный расчет на проведение текущего ремонта помещений лечебного корпуса ГБОУ «Созвездие» выполнен обществом с ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектная мастерская XXI век» по договору пожертвования от 03.10.2022.

Проверкой определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, нарушений не установлено.

4. Соблюдение предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта

По результатам проведения электронного аукциона (идентификационный код закупки № 232344390773134430100100060004339244) на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 17.03.2023 № 0129200005323000573 ГБОУ «Созвездие» (заказчик) с обществом с ограниченной ответственностью «ПрофСтрой» (подрядчик, ООО «ПрофСтрой») заключен государственный контракт от 03.04.2023 № 2003 (реестровый номер контракта 2344390773123000005) (далее – Контракт) на выполнение работ по текущему ремонту помещений ГБОУ «Созвездие».

Цена Контракта составляет 14 718 618,01 рублей. Состав и объем работ определены Техническим заданием (Приложение № 1 Контракта), Локальным сметным расчетом (Приложение №2 Контракта), ведомостью объема работ (Приложение №3 Контракта), проектной документацией (Приложение № 4 Контракта). Место выполнения работ: г. Волгоград, ул. Большая, д.17.

Условиями Контракта предусмотрено, что цена Контракта является твердой,

не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации (пункт 2.1 Контракта). Также, условиями контракта предусмотрено что:

-по согласованию сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта (пункт 2.5 Контракта):

-заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 % цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы (пункт 2.8 Контракта).

Согласно части 2 статьи 34 Закона 44-ФЗ, при заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

Изменение существенных условий контракта предусмотрено положениями статей 95 и 112 Закона № 44-ФЗ.

В ходе исполнения Контракта, руководствуясь частью 65 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, дополнительным соглашением от 03.08.2023 № 1 внесены изменения в смету Контракта (Приложение № 2), изложив ее в новой редакции.

При внесении изменений в смету Контракта Учреждением не внесены соответствующие изменения в Техническое задание (Приложение № 1 Контракта) и в ведомость объема работ (Приложение № 3 Контракта).

Проведенным анализом общей стоимости работ, указанной в локальных сметных расчетах к Контракту и локальных сметных расчетах к дополнительному соглашению, установлены следующие отклонения

локальный сметный расчет		общая стоимость работ, предусмотренная при заключении Контракта	общая стоимость работ по дополнительному соглашению	отклонение (-) уменьшение, (+) увеличение
02-01-01	ремонтно-строительные работы помещений на 1,2 и 3 этажах лечебного корпуса	13 580 572,83	13 205 387,82	-375 185,01
02-01-02	ремонтно-строительные работы лестничных маршей	590 169,36	997 022,34	406 852,98
02-01-03	ремонтно-строительные работы крыльца	230 146,30	175 790,41	-54 355,89

02-01-04	благоустройство прилегающей территории	317 729,52	340 417,44	22 687,92
Итого		14 718 618,01	14 718 618,01	0,00

Проведенной выборочной проверкой изменения объемов работ, предусмотренных в локальных сметных расчетах к Контракту и к дополнительному соглашению к Контракту, установлено, что отдельные позиции локальных сметных расчетов исключены, а отдельные позиции локальных сметных расчетов включены, а именно:

1) исключены позиции в локальном сметном расчете

№ 02-01-01 «Ремонтно-строительные работы помещений на 1,2 и 3 этажах лечебного корпуса» позиции 29, 83, 364, 591, 733 «Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм» (ФЕР16-04-03-01) на общий объем 0,9м,

№ 02-01-02 «Ремонтно-строительные работы лестничных маршей» позиции 4, 11, 17, 22, 61 «Окраска стен» (ФЕР15-06-004-01) общим объемом 0,5643 м2, позиции 9,16 20 «Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых» общим объемом 0,108 м2, позиция 26 «Насечка поверхности: стен» (ФЕР15-02-031-08) объемом 1,2м2, позиции 31, 33 «Монтаж защитных ограждений оборудования» (ФЕР09-03-040-01) общим объемом 0,069384т, позиция 59 «Облицовка потолков гипсокартонными листами на клею» (ФЕР15-07-016-01) объем 0,33 м2, позиция 63 «Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м2» (ФЕРр67-10-3) объемом 0,06 мест, позиция 65 «Шлифовка бетонных поверхностей» (ФЕР13-08-009-01) объемом 03,2178 м2, позиция 78 «Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм» (ФЕРр61-2-7) объемом 0,0193 м2, позиции 79,93 «Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею» (ФЕР15-01-050-04) общим объемом 0,05 м2, позиция 92 «Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм» (ФЕРр61-2-7) объемом 0,0307 м2,

№ 02-01-03 «Ремонтно-строительные работы крыльца» позиция 17 «Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен» (ФЕР15-02-001-01) объемом 0,01 м2;

2) включены новые позиции в локальном сметном расчете:

№ 02-01-01 «Ремонтно-строительные работы помещений на 1,2 и 3 этажах лечебного корпуса»: позиция 1540 «Армирование кладки стен и других конструкций» (ФЕР08-02-007-01) объемом 0,133т, позиции 1544, 1566, 1619, 1611, 1546, 1666, 1341, 1368, 1382,1394,1407, 1417, 1430, 733, 1449, 1459, 1471, 1512, 1656, 1387, 1652 «Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 32 мм» (ФЕРр65-15-7) общим объемом 1,8802 м, позиция 28 (ФКП16-04-002-03) «Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм» объемом 0,0345м, позиция

1565 (ФКР11-01-015-01) «Разборка покрытий: бетонных толщиной 30 мм» - 0,0819м², позиция 1536 (ФЕРр57-1-2) «Разборка покрытий: бетонных толщиной 30 мм» объемом 0,712м²,

№ 02-01-02 «Ремонтно-строительные работы лестничных маршей» позиции 4, 16 «Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску» (ФЕР15-04-027-05) общим объемом 1,6233 м², позиции 5,19 «Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску» (ФЕР15-04-007-04) общим объемом 1,6017 м², позиция 7 «Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля в позиции 9 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов одноуровневые» (ФЕР15-01-047-15) объемом 0,174 м², позиции 9 «Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов одноуровневые» (ФЕР15-01-047-15) объемом 0,174 м², позиция 12 «Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом» (ФЕР10-05-009-01) объемом 0,6658 м², позиция 14 «Облицовка стен гипсокартонными листами на клею» (ФЕР15-07-016-01) объемом 0,6365 м²,

№ 02-01-03 «Ремонтно-строительные работы крыльца» позиция 14 «Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен» (ФЕР15-02-019-03) объемом 0,035 м², позиция 16 «Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен» (ФЕР15-04-007-01) объемом 0,035м², позиция 24 «Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя» (ФЕР15-01-063-02) 0,352 м²,

№ 02-01-04 «Благоустройство прилегающей территории» позиции: 3 «Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную» (ФЕРр68-13-1) -0,0126м², 4 «Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:» (ФЕР01-02-057-02) -0,0378м³,

Кроме того, выборочной проверкой установлено, что по отдельным позициям изменены объемы работ более чем на 10 %, а именно

в локальном сметном расчете № 02-01-01 «Ремонтно-строительные работы помещений на 1,2 и 3 этажах лечебного корпуса» по виду работ «Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см» (ФЕР11-01-047-01) первоначально предусматривался общий объем работ 1,304 м² (позиции 206, 288, 433, 488, 1208, 1274). При внесении дополнительным соглашением изменений общий объем указанных работ составил 2,8084 м² (позиции 1542,206,288,433,488,1208,1274). В результате, объем работ увеличился в 2,154 раза;

в локальном сметном расчете № 02-01-04 «Благоустройство прилегающей территории» по виду работ «Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м» (ФЕР09-08-002-05) первоначально в 6-ой позиции предусмотрены работы объемом 14 шт. При внесении дополнительным соглашением изменений общий объем указанных работ составил 18 шт (позиция 8), что на 28,5% превышает первоначальный объем.

Частью 1 статьи 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно части 1 статьи 766 ГК РФ государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.

Требования к содержанию контракта на поставку товаров, работ, услуг установлены пунктом 13 статьи 34 Закона №44-ФЗ, в том числе условие о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом.

Исходя из вышеизложенного, условия об объемах, подлежащих к выполнению работ, являются одними из существенных условий контракта.

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное частью 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно.

В пункте 1 статьи 451 ГК РФ указано, что изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Документы и сведения, подтверждающие, что исполнение Контракта оказалось невозможным, а также решение высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, являющееся правовым основанием для заключения дополнительного соглашения, к проверке не представлены.

Из пояснений директора ГБОУ «Созвездие» Т.Г. Кобзевой следует, что на момент выполнения работ подрядчиком были обнаружены несоответствия сметной документации фактическим объемам работ. Так, при вскрытии полов выяснилось недопустимое состояние лаг и сильная просадка фундамента и наличие недопустимого количества пустот, в результате, принято решение после заполнения пустот керамзитом и стяжки вместо линолеума выложить поля плиткой из керамзита. Также, в ходе работ потребовался демонтаж стен на 1 этаже в кулинарной мастерской, первоначально сметой не учтены работы по ремонту откосов. Подрядчиком был выполнен новый локальный сметный расчет с применением актуальных данных. Учитывая, что сметная стоимость работ по

контракту не изменилась, а состав, виды и объем работ приведены в соответствие, подписано дополнительное соглашение.

Таким образом, в нарушение части 2 статьи 34, части 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ в 2023 году при отсутствии документов, подтверждающих возникновение независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, а также решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, ГБОУ «Созвездие» заключено дополнительное соглашение от 03.08.2023 № 1 к Контракту, которым допущено изменение существенных условий контракта, выразившееся в изменении видов и объемов выполняемых работ (включением в смету ранее не предусмотренных видов и объемов работ; и исключении из сметы отдельных видов и объемов работ, изменении объемов работ более чем на 10 %).

(Приложение № 1 – копии контракта, сводного сметного расчета к Контракту, дополнительного соглашения и сводного сметного расчета к дополнительному соглашению, Пояснительная директора ГБОУ «Созвездие» Т.Г. Кобзевой)

Частью 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ установлено, что исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

Условиями пункта 4.2 и 4.3 Контракта предусмотрено, что подрядчик приступает к выполнению работ с момента заключения Контракта, работы должны быть закончены в срок не позднее 10.08.2023.

В соответствии с пунктом 5.2 Контракта подрядчик не позднее 5-ти календарных дней до окончания работ, направляет в адрес заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче, акт выполненных работ, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Исходя из условий пункта 5.2 Контракта подрядчик для приемки работ должен представить заказчику документы не позднее 05.08.2024.

Уведомлением от 03.08.2023 №12 ООО «ПрофСтрой» уведомил ГБОУ

«Созвездие» (входящий номер 37/1 от 03.08.2023) о готовности к сдаче результата выполненных работ. Однако, акт о приемке выполненных работ, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, составлены подрядчиком 07.08.2023.

Согласно части 2 статьи 94 Закона № 44-ФЗ поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с указанной статьей.

В результате, в нарушение части 2 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 5.2.Контракта подрядчиком – ООО «ПрофСтрой» в адрес ГБОУ «Созвездие» направлены акт выполненных работ, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на 2 календарных дня позже установленного Контрактом срока их предоставления.

Частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно частью 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

В соответствии с пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Условиями Контракта предусмотрена ответственность сторон, а именно:

- в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) (пункт 8.2);

- в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) (пункт 8.5).

- штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом (пункт 8.7).

В нарушение части 6 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ при нарушении подрядчиком ООО «ПрофСтрой» условий контракта, выразившихся в предоставлении акта выполненных работ, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 позже установленного срока на 2 рабочих дня, в 2023 году ГБОУ «Созвездие» не применены меры ответственности к подрядчику в виде штрафа.

(Приложение № 2 – копии Уведомления о готовности результатов выполнения работ от 03.08.2023, акта о приемке выполненных работ от 07.08.2023, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3)

В соответствии с частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

Пунктом 8 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ установлено, что датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

Пункт 5.4 Контракта предусматривает, что приемка работ на соответствие объему и качеству осуществляется заказчиком в течение 10-ти рабочих дней со дня получения извещения (уведомления).

Учитывая, что уведомление о готовности результатов выполненных работ получено 03.08.2023, приемку работ на соответствие объему и качеству ГБОУ «Созвездие» следовало осуществить в срок не позднее 17.08.2023.

Фактически по акту о приемке работ от 07.08.2023 заказчиком – ГБОУ

«Созвездие» работы приняты 17.08.2023, что соответствует предусмотренному сроку.

В соответствии с пунктом 5.4 Контракта оформление документа о приемке выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления подрядчиком такого обеспечения. Обеспечение гарантийных обязательств предусмотрено разделом 7 Контракта. Согласно пункту 7.1 Контракта обеспечение гарантийных обязательств предоставляется подрядчиком в срок в течение 20 дней с момента заключения контракта в размере 1 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 147 186,18 рублей.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве гарантийных обязательств, выдана Банком СОЮЗ (акционерное общество) 17.03.2023 № ЭБГ-127717, сроком действия 31.10.2028. Сумма независимой гарантии – 147186,18 рублей.

Проверкой соблюдения условий контракта о наличии обеспечения гарантийных обязательств нарушений не установлено.

Одним из элементов приемки товара является проведение заказчиком экспертизы соответствия условиям контракта в отношении предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов (часть 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ). Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Согласно пункту 5.3 Контракта заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным Контрактом. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Приказом ГБОУ «Созвездие» от 27.12.2021 № 448 утверждено Положение о приемочной комиссии и проведении экспертизы. В соответствии с приказом ГБОУ «Созвездие» от 27.12.2021 № 448 приемочная комиссия проводит приемку и экспертизу результатов выполненной работы. При приемке работ комиссией осуществляется определение фактического объема выполненных работ на соответствие его условиям Контракта. По результатам приемки товаров, работ, услуг составляется акт о приемке, результаты экспертизы оформляются в виде заключения. Приказом от 01.08.2023 № 264 утвержден состав приемочной комиссии по приемке выполненных работ по Контракту.

К проверке представлены акт от 17.08.2023 о приемке работ по Контракту и заключение по результатам экспертизы от 17.08.2023, подписанные всеми членами приемочной комиссии. Согласно акту от 17.08.2023 о приемке работ и результату экспертизы сроки выполнения работ, виды (наименование работ) и объемы работ соответствуют условиям Контракта и выполнены в полном объеме.

Проведенной проверкой соответствия видов и объемов работ, указанных в актах о приемке выполненных работ по локальным сметным расчетам № 02-01-04 «Благоустройство прилегающей территории», № 02.01-03 «Ремонтно-строительные работы крыльца», № 01-01-02 «Ремонтно-строительные работы лестничного

марша», выборочной проверкой локального сметного расчета № 02-01-01 «Текущий ремонт помещений на 1, 2 и 3-м этажах лечебного корпуса», с видами и объемами работ, предусмотренными Контрактом (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением), нарушений не установлено.

Согласно части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результата), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

В силу части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если извещение об осуществлении закупки размещено в единой информационной системе либо приглашения принять участие в закупке направлены с 1 января по 30 апреля 2022 года включительно, должен составлять не более пятнадцати рабочих дней, а с 1 мая 2022 года не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

По условиям Контракта расчет за выполненные работы осуществляется в течение 7-ми рабочих дней со дня подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) (пункт 2.6.4). Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены (пункт 2.6.3).

Финансовое обеспечение контракта осуществлялось за счет средств областного бюджета по соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 24.01.2023 № 74-2/ИЦ/2023 по коду бюджетной классификации расходов: по главе 813 «Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области», виду расхода 0702 «Общее образование», целевой статье 4000000000 «Государственная программа Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области», подстатье 4010100000 «Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования, а также осуществление деятельности по социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», по направлению целевой статьи 60060 «Субсидии на предоставление услуг (работ) в сфере образования» (КБК 813 0702 4010160060).

Акт о приемке выполненных работ подписан ГБОУ «Созвездие» 17.08.2023. Исходя из условий Контракта оплату за выполненные работы следовало произвести не позднее 24.08.2023. Фактически оплата произведена платежным поручением от 05.09.2023 № 638819 на сумму 14715618,01 рублей, то есть на 7 рабочих дней позже установленного срока.

К проверке представлено письмо ГБОУ «Созвездие» от 08.08.2023 №200, направленное в адрес комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, в котором Учреждение просит выделить финансирование субсидии на иные цели на сумму 14718618,01 рублей для оплаты выполненных ремонтных работ. Повторно письмом от 21.08.2023 № 212 ГБОУ «Созвездие»

просит комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, направить финансирование субсидии на иные цели для оплаты работ, указав, что работы приняты 17.08.2023.

Согласно пояснениям директора ГБОУ «Созвездие» Т.Г. Кобзевой кроме указанных писем Учреждением главному распорядителю – комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской области в еженедельной форме отчетности «Еженедельная оперативная информация кредиторской задолженности» в программе «Барс WEB-бюджетная отчетность» предоставлялась информация о задолженности на даты 09.08.2023, 16.08.2023, 23.08.2023.

Согласно выписки с лицевого счета № 21523Z37440 за 04.09.2023 средства субсидии на иные цели на финансовое обеспечение Контракта перечислены комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области платежным поручением от 04.09.2023 № 631055 на сумму 14718618,01 рублей. Оплата выполненных работ в полном объеме произведена платежным поручением от 05.09.2023 № 638819.

Таким образом, в нарушение части 13.1 статьи 34, части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 2.6.4 Контракта в 2023 году ГБОУ «Созвездие» оплата за выполненные работы на сумму 14718618,01 рублей произведена позже установленного срока на 7 рабочих дней (средства областного бюджета по КБК 813 0702 4010160060 244).

(Приложение № 3 - копии акта о приемке выполненных работ от 17.08.2023, Выписки из лицевого счета за 04.09.2023, платежного поручения от 04.09.2023 № 631055, от 05.09.2023 № 638819, пояснение директора ГБОУ «Созвездие» Т.Г. Кобзевой)

В соответствии с пунктом 8.2 Контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

За нарушение срока оплаты выполненных работ подрядчиком «ООО «ПрофСтрой» в адрес ГБОУ «Созвездие» неустойка (пени, штрафы) не предъявлялись.

Проверкой соблюдения предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта установлено следующее:

- в нарушение части 2 статьи 34, части 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ в 2023 году при отсутствии документов, подтверждающих возникновение независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, а также решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, ГБОУ «Созвездие» заключено дополнительное соглашение от 03.08.2023 № 1 к Контракту, которым допущено изменение существенных условий контракта, выразившееся в изменении видов и объемов выполняемых работ (включением в смету ранее не предусмотренных видов и объемов работ; и

исключении из сметы отдельных видов и объемов работ, изменении объемов работ более чем на 10 %);

- в нарушение части 6 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ при нарушении подрядчиком ООО «ПрофСтрой» условий контракта, выразившихся в предоставлении акта выполненных работ, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 позже установленного срока на 2 рабочих дня, в 2023 году ГБОУ «Созвездие» не применены меры ответственности к подрядчику в виде штрафа;

- в нарушение части 13.1 статьи 34, части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 2.6.4 Контракта в 2023 году ГБОУ «Созвездие» оплата за выполненные работы на сумму 14718618,01 рублей произведена позже установленного срока на 7 рабочих дней (средства областного бюджета по КБК 813 0702 4010160060 244).

5. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки

В соответствии с пунктом 38 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Волгоградской области, в отношении которых комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденного приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской обл. от 26.01.2021 № 17, расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части планируемых выплат показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, формируемого в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Финансовое обеспечение исполнения Контракта осуществлялось в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на иные от 24.01.2023 № 74-2/ИЦ/2023 за счет средств областного бюджета по КБК 813 0702 4010160060. Согласно приложению № 1 к соглашению от 24.01.2023 № 74-2/ИЦ/2023 субсидия на иные цели предоставлена на выполнение ремонтных работ.

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год, утвержденным комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 24.01.2023, предусмотрены расходы на проведение текущего ремонта на сумму 14720846,47 рублей.

Проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не установлено.

Информация о результатах контрольного мероприятия:

Проверкой соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Закона № 44-ФЗ нарушений не установлено.

Проверкой определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, нарушений не установлено.

Проверкой соблюдения предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта установлено следующее:

- в нарушение части 2 статьи 34, части 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ в 2023 году при отсутствии документов, подтверждающих возникновение независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, а также решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, ГБОУ «Созвездие» заключено дополнительное соглашение от 03.08.2023 № 1 к Контракту, которым допущено изменение существенных условий контракта, выразившееся в изменении видов и объемов выполняемых работ (включением в смету ранее не предусмотренных видов и объемов работ; и исключении из сметы отдельных видов и объемов работ, изменении объемов работ более чем на 10 %);

- в нарушение части 6 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ при нарушении подрядчиком ООО «ПрофСтрой» условий контракта, выразившихся в предоставлении акта выполненных работ, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 позже установленного срока на 2 рабочих дня, в 2023 году ГБОУ «Созвездие» не применены меры ответственности к подрядчику в виде штрафа;

- в нарушение части 13.1 статьи 34, части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 2.6.4 Контракта в 2023 году ГБОУ «Созвездие» оплата за выполненные работы на сумму 14718618,01 рублей произведена позже установленного срока на 7 рабочих дней (средства областного бюджета по КБК 813 0702 4010160060 244).

Проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не установлено.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения), пояснения на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.


Приложение:

№ 1- копии контракта, сводного сметного расчета к Контракту, дополнительного соглашения и сводного сметного расчета к дополнительному соглашению, Пояснительная директора ГБОУ «Созвездие» Т.Г. Кобзевой.

№ 2- копии Уведомления о готовности результатов выполнения работ от 03.08.2023, акта о приемке выполненных работ от 07.08.2023, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

№ 3- - копии акта о приемке выполненных работ от 17.08.2023, Выписки из лицевого счета за 04.09.2023, платежного поручения от 04.09.2023 № 631055, от 05.09.2023 № 638819, пояснение директора ГБОУ «Созвездие» Т.Г. Кобзевой

Старший консультант отдела внутреннего
государственного финансового контроля
контрольного управления
комитета финансов Волгоградской области
«06» мая 2024 г.



С.А. Зинченко

Копию акта контрольного мероприятия получил:

акт и пояснение № 05/2024 директор ГБОУ «Созвездие»
Т.Г. Кобзева Т.Г. Кобзева
«06» 05 2024г.